| | 採水場所 | | | | | | 東淀川浄水場 | | |
|------|------|-------|-----|-------|----|----------------------|--------|-------|--|
| 試験項目 | | | | | | 原水 | 供給水 | | |
| 気 | | | | | 温 | (°C) | 13. 4 | 16. 5 | |
| 水 | | | | | 温 | (°C) | 9. 2 | 10. 2 | |
| 濁 | 度 | (| 比 | 濁 |) | (度) | 5. 1 | <0.5 | |
| 色 | 度 | (| 比 | 色 |) | (度) | 14 | 3 | |
| р | Н | | | 値 | | | 7. 5 | 7. 1 | |
| 電 | 気 | 伝 | | 導 | 率 | $(\mu \text{S/cm})$ | 160 | 164 | |
| ア | ル | カ | | IJ | 度 | (mg/L) | 38. 5 | 31. 7 | |
| 力 | ルシウム | 、マグネ | シウム | 等(硬质 | 变) | (mg/L) | 45 | 45 | |
| 蒸 | 発 | 残 | | 留 | 物 | (mg/L) | 84 | 85 | |
| 過 | マンガ | ン酸カ | リウ | ム 消 費 | 量 | (mg/L) | 4. 7 | 2.4 | |
| 塩 | 素 | イ | | オ | ン | (mg/L) | 16 | 16 | |
| 鉄 | | イ | オ | | ン | (mg/L) | 0.15 | <0.03 | |
| マ | ンガこ | / 及 び | その | 化合 | 物 | (mg/L) | 0. 025 | 0.012 | |

⁽注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。

^{2.「&}lt;#.##」は「#.##未満」である。